

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN, 007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(4)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LAS AVENIDAS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ESTADO DE MÉXICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA. SECCIÓN	AGEBS: 1510900031256, 1510900031754 Y 1510900031400	7,104.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 31,600,000.00	\$ -	\$ 29,690,739.74	\$ 29,690,739.74	\$ 29,690,739.74	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CERRADA FERROCARRILERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL CORREDOR LECHERIA CUAUTITLÁN	AGEB: 1510900031769	145.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ 2,463,787.21	\$ 2,463,787.21	\$ 2,463,787.21	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ACULCO Y Ó VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE MONTE CIPRÉS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	AGEB: 1510900680667	1,135.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,100,000.00	\$ -	\$ 4,372,527.36	\$ 4,372,527.36	\$ 4,372,527.36	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN RICARDO FLORES MAGON Y Ó PRIVADA PIRULES ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES	AGEBS: 1510900030741 Y 1510900031400	269.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,280,000.00	\$ -	\$ 2,677,372.50	\$ 2,677,372.50	\$ 2,677,372.50	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CEREZOS ENTRE CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	AGEB: 151090003128A	298.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,382,992.77	\$ 2,382,992.77	\$ 2,382,992.77	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PIRULES ENTRE CALLES DURAZNOS Y CIRUELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LAZARO CÁRDENAS	AGEB: 1510900721839	279.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,850,000.00	\$ -	\$ 2,815,265.55	\$ 2,815,265.55	\$ 2,815,265.55	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES COORDILLERA, CIMA Y DEL VALLE DE AVENIDA LAS TORRES A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	AGEB: 1510900030050	561.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 2,174,513.99	\$ 2,174,513.99	\$ 2,174,513.99	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ENCINO ENTRE CALLE RELOJ Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO	AGEB: 1510900030756	740.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ 2,660,305.61	\$ 2,660,305.61	\$ 2,660,305.61	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PRADOS DEL SUR ENTRE LAS CALLES RAYO Y NUBE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	AGEB: 1510900250188	6,526.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ 8,360,055.78	\$ 8,360,055.78	\$ 8,360,055.78	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DE LA PRADERA ENTRE CALLE SABANA Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS E IZCALLI SAN PABLO II Y CONDOMINIOS RESIDENCIAL LA ESPERANZA Y EL CAMPANARIO	AGEBS: 1510900251684, 1510900250949 Y 1510900251006	1,963.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 12,000,000.00	\$ 13,495,000.00	\$ -	\$ 13,495,000.00	\$ 13,495,000.00	\$ -	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN\_007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
02	02	03	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EL BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE Y LA CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN	AGEBS: 1510900010120	209.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,850,000.00	\$ -	\$ 2,594,934.12	\$ 2,594,934.12	\$ 2,594,934.12	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EJIDO DE BUENAVISTA	AGEB: 1510900030953	591.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,400,000.00	\$ -	\$ 3,361,943.62	\$ 3,361,943.62	\$ 3,361,943.62	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BARRANCA Y OCULIAN ENTRE LAS CALLES OZUMBA Y COATEPEC DE HARINAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN	AGEB: 1510900691311	385.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,976,203.52	\$ -	\$ -	\$ 1,976,203.52	\$ 1,976,203.52	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES REFORMA Y/O GIRASOL ENTRE EL CANAL LAS CRUCES Y CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS CALLES REFORMA Y CONSTITUYENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	AGEB: 1510900030968, 1510900031260	718.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 7,163,089.67	\$ 8,442,800.45	\$ -	\$ 8,442,800.45	\$ 8,442,800.45	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN	AGEB: 1510900250900	634.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 787,954.89	\$ 787,954.89	\$ 787,954.89	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	AGEB: 1510900251650	366.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 945,526.38	\$ 945,526.38	\$ 945,526.38	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA GUSTAVO BAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ	AGEB: 1510900250915	183.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 661,996.86	\$ 661,996.86	\$ 661,996.86	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA ACCESO A ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN	AGEB: 1510900691311	224.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 117,475.74	\$ 117,475.74	\$ 117,475.74	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA SECUNDARIA JUAN IGNACIO RAMIREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA	AGEBS: 1510900031260	1,103.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 569,335.11	\$ 569,335.11	\$ 569,335.11	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA	AGEB: 1510900031595	283.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 581,198.77	\$ 581,198.77	\$ 581,198.77	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO COCEMI	AGEB: 1510900031059	350.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 604,348.47	\$ 604,348.47	\$ 604,348.47	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL FRESCO	AGEB: 1510900031716	859.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 1,300,837.21	\$ 1,300,837.21	\$ 1,300,837.21	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	AGEB: 1510900680667	549.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ 1,045,186.60	\$ 1,045,186.60	\$ 1,045,186.60	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA GRAL MARIANO MATAMOROS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC	AGEB: 1510900680667	585.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 638,863.49	\$ 638,863.49	\$ 638,863.49	\$ -	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN\_007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
D						4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS NISHIZAWA FLORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	AGEB: 1510900721839	65.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 490,409.38	\$ 490,409.38	\$ 490,409.38	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ARRIOLA ADAME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 105 SOLIDARIDAD SOCIAL	AGEB: 1510900250281	91.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 720,000.00	\$ 792,053.31	\$ -	\$ 792,053.31	\$ 792,053.31	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA QUETZALCOATL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 48	AGEB: 1510900251665	283.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 594,782.96	\$ 594,782.96	\$ 594,782.96	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA SUAVE PATRIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO BONITO TULTITLÁN CONOCIDO COMO LOTE 60	AGEB: 151090025021A	307.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ 1,049,247.43	\$ 1,049,247.43	\$ 1,049,247.43	\$ -	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE DRENAJE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS MARÍA BUSTAMANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL LOTE 19B 19A 20 21 CONOCIDO COMO LA ISLA	AGEB: 1510900251148	203.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 443,049.31	\$ 443,049.31	\$ 443,049.31	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS FIRMES	LOCALIDADES DE BUENAVISTA 151090003, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	123.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 982,262.67	\$ 982,262.67	\$ 982,262.67	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 151090001, BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	1,006.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,483,561.91	\$ 1,483,561.91	\$ 1,483,561.91	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO	LOCALIDADES DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 151090001, BUENAVISTA 151090003, LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS 151090072, AMPLIACIÓN SAN MATEO 151090069, FUENTES DEL VALLE 151090068 Y SAN PABLO DE LAS SALINAS 151090025	61.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,386,951.13	\$ 1,386,951.13	\$ 1,386,951.13	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL GRAN CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL LOTE 41 O EL CARMEN	AGEB: 1510900250173	17,584.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 7,750,000.00	\$ -	\$ 6,480,146.36	\$ 6,480,146.36	\$ 6,480,146.36	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES A CALLE ATLAUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUATEPEC	AGEB: 1510900031400	7,294.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ 5,497,065.34	\$ 5,497,065.34	\$ 5,497,065.34	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BUGAMBILIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN	AGEBS: 1510900031627	1,859.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 921,655.37	\$ 921,655.37	\$ 921,655.37	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO NORTE DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+376	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE CARTAGENA	2,500.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,818,464.75	\$ -	\$ 4,196,692.10	\$ 4,196,692.10	\$ 4,196,692.10	\$ -	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN, 007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(4)	(5)	(6)												
D)																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	01	01	03	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (MEXIQUENSE) DEL KM 0+000 AL 0+790	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA INDEPENDENCIA Y PARQUE INDUSTRIAL EL CRISTO	30,930.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 13,436,929.52	\$ -	\$ 13,434,799.48	\$ 13,434,799.48	\$ 13,434,799.48	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO SUR DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+375	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE CARTAGENA	2,500.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,818,464.76	\$ -	\$ 4,196,172.26	\$ 4,196,172.26	\$ 4,196,172.26	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+740	BARRIO SAN JUAN	1,250.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 13,030,994.13	\$ -	\$ 13,029,575.15	\$ 13,029,575.15	\$ 13,029,575.15	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PRADOS DEL NORTE ENTRE AVENIDAS PRADOS DEL SUR Y PRADOS DEL CENTRO	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	11,606.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 32,500,000.00	\$ -	\$ 28,733,478.66	\$ 28,733,478.66	\$ 28,733,478.66	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA RANCHO SAN JOSÉ ENTRE LAS AVENIDAS ARQ. ANTONIO FLORES TORRES Y NIÑOS HÉROES	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ	10,335.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 28,000,000.00	\$ -	\$ 19,530,853.98	\$ 19,530,853.98	\$ 19,530,853.98	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MAGNOLIAS 2000	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO MAGNOLIAS 2000	13,009.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 4,989,899.96	\$ 4,989,899.96	\$ 2,494,949.98	\$ 2,494,949.98	50%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PARQUE "LOTE 47"	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	10,103.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 4,831,713.29	\$ 5,168,286.71	93%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	157,998.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 8,601,176.28	\$ 8,601,176.28	\$ 8,601,176.28	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TEOYOYA ENTRE LAS CALLES TENANCINGO Y TEPOTZOTLÁN	BARRIO LA CONCEPCIÓN	535.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 799,381.98	\$ 799,381.98	\$ 799,381.98	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE APARCABICILETAS EN LA ESTACIÓN DE MEXIBUS "LA BANDERA"	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	353,912.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,070,544.24	\$ 1,070,544.24	\$ 704,062.52	\$ 366,481.72	50%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	ADECUACIONES GEOMÉTRICAS EN AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE RETORNO DE OTOÑO Y AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	COLONIA BENITO JUÁREZ Y FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR	17,950.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,999,349.49	\$ 1,999,349.49	\$ 1,999,349.49	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ÁGORA Y BIBLIOTECA ELENA PONIAOWSKA	AV. CONSTITUCIÓN DE 1857 SN, PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS	157,998.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS ENTRE LA CALLE VALLE DE LOS JAZMINES Y AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS	FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE	429.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ 6,240,744.90	\$ 6,240,744.90	\$ 6,240,744.90	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ISLA MISCAYA ENTRE LAS AVENIDAS COZUMEL Y DE LAS ISLAS	COLONIA VILLA ESMERALDA	165.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ 2,522,441.75	\$ 2,522,441.75	\$ 2,522,441.75	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL TEMAMATLA TRAMO DE LA CALLE MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA A CALLE RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM	BARRIO BELEM	333.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 674,574.12	\$ -	\$ -	\$ 674,574.12	\$ 674,574.12	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ENCINO ENTRE CALLE ALCANFORES Y LOS FRESNOS. LOCALIDAD AMPLIACIÓN EL FRESNO, TULTITLÁN	COLONIA AMPLIACIÓN EL FRESNO	868.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,335,610.56	\$ -	\$ -	\$ 1,335,610.56	\$ 1,335,610.56	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES A CALLE QUERÉTARO, LOCALIDAD LA LIBERTAD, TULTITLÁN	COLONIA LA LIBERTAD	191.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 185,480.47	\$ -	\$ -	\$ 185,480.47	\$ 185,480.47	\$ -	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN, 007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
D)						4)			5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y ACULCO	PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC Y COLONIA LA MARISCALA	87.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 129,999.99	\$ 129,999.99	\$ 129,999.99	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE LAS CALLES 4A CERRADA MORELOS, EMILIANO ZAPATA Y FRESNO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y EJIDO DE BUENAVISTA	BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA Y EJIDO DE BUENAVISTA	2,473.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 268,671.42	\$ -	\$ -	\$ 268,671.42	\$ 268,671.42	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA EL RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HIDALGO	COLONIA CENTRO	30,929.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,294,947.50	\$ -	\$ -	\$ 1,294,947.50	\$ 1,294,947.50	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL DEPORTIVO "EL RELOJ"	AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO S/N, FRACCIONAMIENTO LOTE 66	2,273.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,308,547.48	\$ -	\$ 3,123,531.42	\$ 3,123,531.42	\$ 3,123,531.42	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DÍAZ MIRÓN ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y LAS TORRES	COLONIA BENITO JUÁREZ	1,413.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,356,428.54	\$ -	\$ -	\$ 1,356,428.54	\$ 1,356,428.54	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	MODIFICACIÓN DE RED AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE ING. SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	COLONIA CENTRO	57.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 325,000.00	\$ 539,058.18	\$ -	\$ 539,058.18	\$ 539,058.18	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA UBICADA EN LA PLAZA BENITO JUÁREZ	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	157,998.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,630,000.00	\$ -	\$ 2,626,312.55	\$ 2,626,312.55	\$ 2,626,312.55	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	11	01	01	SUMINISTRO DE MEDIA Y BAJA TENSION, ASÍ COMO ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA PLAZA BENITO JUÁREZ	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	157,998.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 329,924.96	\$ 329,924.96	\$ 329,924.96	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y EL CANAL TEMAMATLA	BARRIO BELEM	736.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 1,573,824.70	\$ 1,573,824.70	\$ 1,573,824.70	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE AVENIDA EL SABINO AL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.	BARRIOS DE SAN BARTOLO Y NATIVITAS	524.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,640,026.71	\$ 1,640,026.71	\$ 1,640,026.71	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA CERRADA DE TEOTIHUACÁN DE CALLE TEOTIHUACÁN A SU TÉRMINO	BARRIO LA CONCEPCIÓN	277.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 715,577.04	\$ 715,577.04	\$ 715,577.04	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CERRADA VALLE A SU TÉRMINO	COLONIA OJO DE AGUA 1A. SECCIÓN	655.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,500,000.00	\$ 2,809,864.29	\$ -	\$ 2,809,864.29	\$ 2,809,864.29	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TEPOTZOTLÁN ENTRE LAS CALLES ATLAUTLA Y TOLUCA	COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN	662.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 8,600,000.00	\$ -	\$ 6,610,988.05	\$ 6,610,988.05	\$ 5,143,097.89	\$ 1,467,890.16	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES BARRANCA Y OCUILAN ENTRE LAS CALLES OZUMBA Y COATEPEC DE HARINAS	COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN	365.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 2,543,964.72	\$ 2,543,964.72	\$ 2,543,964.72	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	PAVIMENTACIÓN Y ANDADOR ECOLÓGICO EN LA AVENIDA EL SABINO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y BOULEVARD TULTITLÁN ORIENTE	PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL, BARRIOS DE SANTIAGUITO Y NATIVITAS	814.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 17,750,000.00	\$ 18,364,623.55	\$ -	\$ 18,364,623.55	\$ 15,250,768.84	\$ 3,113,854.71	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN\_007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
D)						4)			5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	
02	02	01	01	02	01	11	01	01	REUBICACIÓN DE POSTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOBRE LAS VIALIDADES: AV. ESTADO DE MÉXICO ENTRE CALLE ATLAUTLA Y AVENIDA LAS TORRES; CALLE TEMOAYA ENTRE LAS CALLES TENANCINGO Y TEPOTZOTLÁN; CALLE OCUILAN Y COATEPEC DE HARINAS; Y CAMINO LAGO DE GUADALUPE Y LATERAL AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO	COLONIAS ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC, BARRIO LA CONCEPCIÓN, COLONIA SOLIDARIDAD 2ª SECCION Y CORREDOR LECHERÍA-CUAUTITLÁN	8,214.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 469,340.26	\$ -	\$ 468,267.50	\$ 468,267.50	\$ 234,133.75	\$ 234,133.75	60%	
03	03	02	02	03	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TEMOAYA ENTRE LAS CALLES TENANCINGO Y TEPOTZOTLÁN	BARRIO LA CONCEPCIÓN	535.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 99,222.18	\$ 99,222.18	\$ 77,552.14	\$ -	100%	
02	05	01	01	01	06	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL AFECTADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"	CALLE CIUDAD VICTORIA, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ESTADO DE MÉXICO SIN NÚMERO, COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA	337.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 247,099.30	\$ 247,099.30	\$ 123,549.65	\$ 123,549.65	100%	
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REVESTIMIENTO DE CANAL ATLAUTLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS AVENIDAS ESTADO DE MÉXICO Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN	3,779.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,449,513.12	\$ 1,449,513.12	\$ 799,756.56	\$ 649,756.56	100%	
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA EN ZONA DE INUNDACIÓN	COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	998.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 269,037.57	\$ 269,037.57	\$ 134,518.78	\$ 134,518.79	50%	
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL ISLA MAGDALENA ENTRE AV. ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA	COLONIA VILLA ESMERALDA	272.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 596,175.72	\$ 596,175.72	\$ 596,175.72	\$ -	100%	
02	02	01	01	02	04	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO FUENTES DEL VALLE	EN CALLE FUENTE DEL SOL Y FUENTE DE NARCISO, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	4,666.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES A CALLE ATLAUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE BUENAVISTA ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC	ZONA INDUSTRIAL EX EJIDO DE SAN MATEO CUAUTEPEC	7,294.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 650,000.00	\$ 995,797.49	\$ -	\$ 995,797.49	\$ -	\$ 995,797.49	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EJIDO DE BUENAVISTA	COLONIA EJIDO DE BUENAVISTA	591.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 365,628.05	\$ 365,628.05	\$ -	\$ 365,628.05	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO NORTE DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+376	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE CARTAGENA	2,500.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	85%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CUERPO SUR DEL BOULEVARD CIUDAD LABOR DEL KM 0+000 AL 0+376	FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOMAS DE CARTAGENA	2,500.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	85%
02	02	01	01	03	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA (MEXIQUENSE) DEL KM 0+000 AL 0+790	ZONA INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, COLONIA INDEPENDENCIA Y PARQUE INDUSTRIAL EL CRISTO	30,930.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,825,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,825,000.00	\$ -	\$ 4,825,000.00	\$ -	100%

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) TULTITLÁN\_007

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+740	BARRIO SAN JUAN	1,250.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,180,000.00	\$ -	\$ 4,180,000.00	100%
02	02	01	01	05	03	11	01	01	SERVICIO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,227,217.85	\$ 3,227,217.85	\$ 2,728,968.15	\$ 498,249.70	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158.00	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 284,432.00	\$ 284,432.00	\$ 284,432.00	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE LA SEDATU	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	567,158.00	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 221,081.36	\$ 221,081.36	\$ 221,081.36	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA "PLAZA BENITO JUÁREZ"	TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN	157,998.00	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 209,380.00	\$ 209,380.00	\$ 209,380.00	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE MAGNOLIAS 2000"	AVENIDA MAGNOLIAS SN, FRACCIONAMIENTO MAGNOLIAS 2000	13,009.00	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE EL RELOJ RESIDENCIAL LOTE 47"	UNIDAD HABITACIONAL LOTE 47	10,103.00	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 192,560.00	\$ 192,560.00	\$ 192,560.00	\$ -	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	CONVENIO POR AMPLIACIÓN EN MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUNDA ETAPA	CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO BELEM	57.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 1,040,328.79	\$ -	\$ -	\$ 1,040,328.79	\$ 946,869.86	\$ -	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	03	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO FUENTES DEL VALLE	EN CALLE FUENTE DEL SOL Y FUENTE DE NARCISO, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)	4,666.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 4,680,873.84	\$ -	\$ 4,677,827.86	\$ 4,677,827.86	\$ 4,677,827.86	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	02	09	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL ISLA MAGDALENA ENTRE AV. ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA	COLONIA VILLA ESMERALDA	272.00	CONTRATO	Licitación Pública Nacional	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,999,944.83	\$ 1,999,944.83	\$ 1,999,944.83	\$ -	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2025 - 2027  
  
 LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ  
 RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2025 - 2027  
  
 LIC. ANTONIO VALEROS RODRÍGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 2025 - 2027  
  
 LIC. JOSÉ ALFREDO CONTRERAS SUÁREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 2025 - 2027  
  
 ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS